

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata
Decostruzione FIACCOLE e BLOW DOWN - FASE 2	03/07/17	04/09/17	46
• PROTOCOLLO + APPROVAZIONE PRATICHE EDILIZIE/PAESAGGISTICHE • Arrivo autogru + materiali • Posizionamento/allestimento autogru • Rimozione coibentazioni Fiaccole • Decostruzione Fiaccole • Rottamazione Fiaccole • Carico materiali risulta Fiaccole • Pulizie e sistemazioni finali • Smobilito cantiere			
	16/08/17	18/08/17	3
	17/08/17	18/08/17	2
	21/08/17	30/08/17	8
	21/08/17	29/08/17	7
	22/08/17	30/08/17	7
	23/08/17	31/08/17	7
	30/08/17	01/09/17	3
	01/09/17	04/09/17	2



- CFM SRL
- MONTALBETTI SPA
- VERNAZZA AUTOGRU SRL
- ATI CFM - MONTALBETTI

